

資料22-1 解体対象物のアスベスト調査結果

アスベスト含有事前調査業務における石綿分析対象建材採取リスト

建物名称	No.	施工箇所			建材種類	建材レベル	採取箇所	
		階数	部屋名	部位				
事務所棟	1	1	1-1	研修室No.1	天井(下地)	石膏ボード①	3	
		1	1-3	玄関ホール	天井(下地)		3	
		1	1-7	営農相談室	天井(下地)		3	○
		1-2	1-6	階段	天井(下地)		3	
		2	2-1	研修室No.2、No.3	天井(下地)		3	
		2	2-2	ホール	天井(下地)		3	
		2	2-5	料理実習室	天井(下地)		3	
	2	2	2-3	踏込	天井	化粧石膏ボード①	3	○
		2	2-4	和室6帖	天井		3	
	3	1	1-1	研修室No.1	天井	岩綿吸音板①	3	
			1-3	玄関ホール	天井		3	
			1-7	営農相談室	天井		3	○
		1-2	1-6	階段	天井		3	
		2	2-1	研修室No.2、No.3	天井		3	
		2	2-2	ホール	天井		3	
	4	2	2-2	ホール	壁	石膏ボードI	3	○
		2	2-5	料理実習室	壁(一部)		3	
	5	1	1-1	研修室No.1	床	ビニル床シート①	3	
			1-7	営農相談室	床		3	○
		2	2-1	研修室No.2、No.3	床		3	
		2	2-5	料理実習室	床		3	
	6	1	1-3	玄関ホール	床	ビニル床シート②	3	○
		1	1-4	更衣室・シャワー室	床		3	
		1	1-5	湯沸室	床		3	
		1-2	1-6	階段	床		3	
		2	2-2	ホール	床		3	
	7	1	1-3	玄関ホール	天井(一部)	吹付けタイル①	1~3	
		1-2	1-6	階段	階段下		1~3	○
	8	-	-	外部	庇(南)	吹付けタイル②	1~3	○
		-	-	外部	庇(北)		1~3	
	9	-	-	外部	庇(見付け:南)	吹付けタイル③	1~3	○
		-	-	外部	庇(見付け:北)		1~3	
	10	1	1-8	ポーチ	壁	スタッコI	1~3	○
	11	-	-	外部	外壁(東)	スタッコ①	1~3	○
12	-	-	外部	外壁(西)	スタッコ②	1~3	○	
13	-	-	外部	外壁(南)	スタッコ③	1~3	○	
14	-	-	外部	外壁(北)	スタッコ④	1~3	○	
作業室	15	1	1-1	農婦詰所	天井	化粧石膏ボード①	3	
		1	1-3	土壌分析室	天井		3	○
		1	1-5	便所	天井		3	
		1	1-7	玄関	天井		3	
		1	1-8	洗濯場	天井		3	
		1	1-10	台所	天井		3	
		1	1-13	洗面所	天井		3	
	16	1	1-11	和室6畳A	天井	化粧石膏ボード②	3	○
		1	1-12	和室6畳B	天井		3	
	17	1	1-8	洗濯場	壁	フレキシブルボードII	3	
1		1-10	台所	壁	3		○	
1		1-13	洗面所	壁	3			
18	1	1-1	農婦詰所	床	ビニル床タイル①	3	○	
	1	1-4	農薬庫	床		3		

資料22-2 解体対象物のアスベスト調査結果

アスベスト含有事前調査業務における石綿分析対象建材採取リスト

建物名称	No.	施工箇所				建材種類	建材レベル	採取箇所
		階数	部屋名		部位			
	19	1	1-3	土壌分析室	床	ビニル床シート①	3	○
		1	1-8	洗濯場	床		3	
	20	1	1-10	台所	床	クッションシート①	3	○
		1	1-13	洗面所	床		3	
	21	1	1-8	洗濯場	床(下地)		3	
		1	1-10	台所	床(下地)	クッションシート②	3	○
		1	1-13	洗面所	床(下地)		3	
バイテク	22	-	-	外部	軒天	ケイ酸カルシウム板①	3	○
	23	1	1-1	プレハブ恒温室A	床	ビニル床シート①	3	
		1	1-2	プレハブ恒温室B	床		3	
		1	1-3	プレハブ恒温室C	床		3	
		1	1-4	プレハブ恒温室D	床		3	
		1	1-5	無菌操作室	床		3	
		1	1-6	準備室	床		3	
	1	1-7	前室	床	3	○		
24	-	-	外部	外壁	セメント中空押出成形板	3	○	
花き産	25	1	1-1	消費地共同販売室	天井	岩綿吸音板①	3	
		1	1-4	準備室			3	○
		1	1-5	原種苗生産室			3	
	26	1	1-1	消費地共同販売室	天井(下地)	石膏ボード①	3	
		1	1-4	準備室			3	○
		1	1-5	原種苗生産室			3	
	27	1	1-2	加温室	天井	ケイ酸カルシウム板①	3	
		1	1-3	便所			3	○
	28	1	1-1	消費地共同販売室	壁	石膏ボードI	3	○
		1	1-1	消費地共同販売室	腰壁		3	
	29	1	1-5	原種苗生産室	壁	石膏ボードII	3	○
		1	1-2	加温室	壁		3	
	30	1	1-3	便所	壁	ケイ酸カルシウム板I	3	○
		1	1-4	準備室	床		3	○
31	1	1-4	準備室	床	ビニル床タイル①	3	○	
	1	1-5	原種苗生産室	床	ビニル床シート①	3	○	
32	1	1-6	恒温培養室	床		3		
	便所	33	1	1-1	女子便所	天井	ケイ酸カルシウム板①	3
1			1-2	身障者用便所	天井	3		
1			1-3	ポーチ	天井	3		
1			1-4	男子便所	天井	3		
-			-	外部	軒天	3		○
34		1	1-3	ポーチ	壁	サイディングボードI	3	○
35		-	-	外部	外壁	サイディングボード①	3	○
36		-	-	外部	屋根	コロニアル	3	○
養蚕飼育研究施設	37	1	1-2	貯桑室	天井	化粧石膏ボード④	3	○
		1	1-3	上族室	天井		3	

下記3 試料は現地調査時に確認が出来なかったが、解体時に目視確認を行った箇所

便所	38	外部	外観	屋根	屋根	アスファルトフェルト	3	○
事務所棟	39	外部	屋根	屋根	屋根	アスファルトルーフィング	3	※
作業室	40	-	外部	屋根	屋根	アスファルトルーフィング	3	○

※試料採取しようとしたのですが、目視確認できなかった為、試料採取できなかった。

下記1 試料は新たに石綿分析対象建材が発見された為、試料採取を行った箇所

事務所棟	41	外部	屋根	屋根	屋根	コロニアル瓦	3	○
------	----	----	----	----	----	--------	---	---

試料採取：計40検体

分 析 報 告 書

四日市市長

森 智広

殿

件 名	アスベスト分析業務		
試料採取日	別紙参照	試料受付日	2019年 11月 21日
分析の対象	石綿(アスベスト)		
分析の方法	JIS A1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法		
特記事項			

試料名称	石綿の有無	石綿の種類	推定含有率	非石綿繊維
No.1事務所棟 営農相談室 天井(下地)	無し	—	—	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.2事務所棟 踏込 天井	無し	—	—	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.3事務所棟 営農相談室 天井	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.4事務所棟 ホール 壁	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.5事務所棟 営農相談室 床	有り	クリソタイル	5~50%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.6事務所棟 玄関ホール 床	有り	クリソタイル	5~50%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—

試料名称	石綿の有無	石綿の種類	推定含有率	非石綿繊維
No.7事務所棟 階段 階段下	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—
No.8事務所棟 外部 庇(南)	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.9事務所棟 外部 庇(見付け:南)	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—
No.10事務所棟 ホーチ壁	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—
No.11事務所棟 外部 外壁(東)	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—
No.12事務所棟 外部 外壁(西)	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—
No.13事務所棟 外部 外壁(南)	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—
No.14事務所棟 外部 外壁(北)	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—
No.15作業室 土壌分析室 天井	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.16作業室 和室6畳A 天井	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.17作業室 台所 壁	有り	アモサイト	0.1~5%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.18作業室 農婦詰所 床	有り	クリソタイル	0.1~5%	—
		—	—	—
		—	—	—

試料名称	石綿の有無	石綿の種類	推定含有率	非石綿繊維
No.19作業室 土壌分析室 床	有り	クリソタイル	0.1~5%	合成繊維
		—	—	—
		—	—	—
No.20作業室 台所 床	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	合成繊維
No.21作業室 台所 床(下地)	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.22ハ 行研究施設 外部 軒天	無し	—	—	セルロース
		—	—	ウオラストナイト
		—	—	—
No.23ハ 行研究施設 前室 床	有り	クリソタイル	0.1~5%	合成繊維
		—	—	—
		—	—	—
No.24ハ 行研究施設 外部 外壁	有り	クリソタイル	5~50%	セルロース
		—	—	合成繊維
		—	—	—
No.25花き産地総合施設 準備室 天井	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.26花き産地総合施設 準備室 天井(下地)	無し	—	—	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.27花き産地総合施設 便所 天井	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		アモサイト	5~50%	—
		—	—	—
No.28花き産地総合施設 消費地共同販売室 壁	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.29花き産地総合施設 原種苗生産室 壁	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.30花き産地総合施設 便所 壁	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		アモサイト	5~50%	—
		—	—	—

試料名称	石綿の有無	石綿の種類	推定含有率	非石綿繊維
No.31花き産地総合施設 準備室 床	有り	クリソタイル	0.1~5%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.32花き産地総合施設 原種苗生産室 床	有り	クリソタイル	0.1~5%	合成繊維
		—	—	—
		—	—	—
No.33便所 外部 軒天	無し	—	—	セルロース
		—	—	ウオラストナイト
		—	—	—
No.34便所 ポーチ 壁	無し	—	—	セルロース
		—	—	ウオラストナイト
		—	—	—
No.35便所 外部 外壁	無し	—	—	セルロース
		—	—	ウオラストナイト
		—	—	—
No.36便所 外部 屋根	有り	クリソタイル	5~50%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
No.37養蚕飼育研究施設 貯桑室 天井	無し	—	—	セルロース
		—	—	ガラス繊維
		—	—	—
No.38便所 外部 屋根	有り	アクチノライト	0.1~5%	セルロース
		—	—	合成繊維
		—	—	—
No.40作業室 外部 屋根	無し	—	—	セルロース
		—	—	合成繊維
		—	—	—
No.41事務所棟 外部 屋根	有り	クリソタイル	5~50%	セルロース
		—	—	—
		—	—	—
	以下余白			